

Wasserversorgung 2020 - 2025


Jahr	Bauvorhaben	Länge	Beschreibung	Durchm.	Auftraggeber
2025	Spülbohrung Wasserversorgung Tirschenreuth Freibad	160 m	Spülbohrung Trinkwasserleitung PE 100 RC SDR 11	DA 125	Stadtwerke Tirschenreuth
2026	Wasserleitungssanierung Kleinsendelbach OT Steinbach	40 m 42 m 235 m 410 m	Verlegung Druckrohr PE 100 RC SDR11 Verlegung Druckrohr GGG Verlegung Druckrohr GGG Druckrohrleitung im Spülbohrverfahren	DN 32 DN 100 DN 150 DN 32 -150	ZV zur WV Schwabachgruppe Eschenau
2025	Spülbohrung mit Trinkwasserleitung Weidenberg	185 m 100 m	Verlegung Druckrohr HDPE im Spülbohrverfahren Verlegung Druckrohr HDPE im Spülbohrverfahren	DA 110 DA 63	BFT Bayreuth GmbH
2025	WV Tirschenreuth: Sanierung Matzersreuth - Gründlbach	4.097 m 350 m 50 m 476 m	PE-HD-Rohr, PE 100-RC SDR 11, PN 16 Verlegung Wasserleitung im Spülbohrverfahren Hausanschlüsse PE-HD Rohr PE 100 PP-Rohr SN 10	DA 160x 14.6 DA 160 DA 40x3,7 DA 110	Stadtwerke Tirschenreuth
2025	Neubau Hauptwasserleitung in der Allersberger Straße Wendelstein OT Sperberslohe	220 m 40 m 60 m	Verl. HDPE-Rohr Wasserleitung im Spülbohrverfahren Verlegung Druckrohr aus PE-HD Verlegung Hausanschlussleitungen aus PE-HD	DA 180 DA 180 DA 40-50	Gemeindewerke Wendelstein
2025	Spülbohrung Schweinfurt Franz-Schubert-Str	95 m 100 m	Verlegung Kabelschutzrohre HDPE SDR 11 im Spülbohrverfahren Einziehen eines Wasserleitungsrohres SDR	DA 225+110+75 DA 32	Stadtwerke Schweinfurt GmbH
2024	Spülbohrung Erneuerung Spartenleitugen unter Schleifermoosach	240 m 116 m 117 m	Pilotbohrung Schutzrohr PE-HD mit Medienrohr DA 225 für Gas Schutzrohr PE-HD mit Medienrohr für Wasser und Kabelleerrohr	DA 355 DA 225 DA 315 DA 160 DA 63	Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH
2024	Durchpressung der Bahnlinie 5051 mit Schutzrohr Bindlach	25 m 50 m	Rohrvortrieb Stahl S235JRH Druckrohr PE HD	DN 400 DN 200	Gemeinde Bindlach
2024	Spülbohrung Bamberg Berliner Ring	40 m 25 m	Horizontalspülbohrung PE-Rohr Rohrverlegung PE 100	DA 160 D 225	Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH
2024	Neubau Wasserleitung Pommelsbrunn Hirtengasse - Am Wald	80 m 10 m	Verlegung Wasserleitung im Spülbohrverfahren Verlegung Wasserleitung im offenen Rohrgraben	DN 110 DN 80-110	Gemeinde Pommelsbrunn
2024	Sanierung Ver- und Entsorgungsleitungen Leutenbach OT Oberehrenbach	300 m 200 m 1.255 m 2180 m	Durchpressung mit Erdrakete Verlegung Sickerleitung PVC Verlegung PP-Kanalrohre füllstofffrei Druckrohre PEHD aus PE100 SDR 11	bis DA 40 DN 150 DN 150-600 DN 40-160	Gemeinde Leutenbach
2024	Wasserversorgung Weigenhofen, Lauf a. d. Pegnitz	50 m 10 m	PE-Rohrleitung verlegen Pressung mit Rakete	Da 40 DN 75	StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH

Wasserversorgung 2020 - 2025


Jahr	Bauvorhaben	Länge	Beschreibung	Durchm.	Auftraggeber
2023	Reparatur einer beschädigten Wasserleitung in Brand	150 m	HDPE-Rohr mit Schutzmantel SDR 11	Da 40 - 110	Zweckverband zur Wasserversorgung Oberes Fichtelnaabtal
2023	Trinkwasser- und Abwasserdruckleitungen im Spülbohrverfahren Hirschaid In der Röthe	480 m 460 m davon 480 m	Verlegung PE-HD Trinkwasserleitung Verlegung PE-HD Abwasserleitung im Spülbohrverfahren	Da 200-355 Da 110, Dn 250	KFB Baumanagement GmbH
2023	Fernwärme- und Trinkwasserleitung Realschule Selb	200 m 160 m	Verlegung Fernwärmeleitung Verlegung Trinkwasserleitung	DN 80 - 125 DN 65 - 80	Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge
2023	Neubau Trinkwasserleitung von Glonn nach Mattenhofen	240 m 870 m	Verlegung Trinkwasserl. Schutzmantelrohr PE 100-RC Offene Bauweise Geschlossene Bauweise	Dn 100 Da 125	Markt Glonn
2023	Wasserversorgungsleitung Postbauer-Heng Alter Schulweg.	440 m 100 m 450 m 450 m	Verlegung Wasserleitungsverorgungsleitung PE davon 100 m im Spülbohrverfahren Kabelschutzrohr inkl. Glasfaser einblasen Niederspannungskabel 4x240	Da 280 Da 150	Markt Postbauer-Heng
2023	Hauptwasserleitung Bayreuth OT Aichig	300 m	Verlegung einer Hauptwasserleitung im Spülbohrverfahren	Da 125	Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH
2023	Sanierung Hauptwasserleitung Köttweinsdorf - Moschendorf	900 m	Verlegung von Druckrohrleitung DN 100, PFA 16 Verlegung von Kabelschutzrohr PVC-U und PE	dn 100 da 50- da 110	Juragruppe Zweckverband Wasserversorgung
2023	Umlegung Mischwasserkanäle und Wasserleitung mit Unterkreuzung Bahnlinie Waldershof	114 m 112 m 32,50 m 32,50 m	Druckrohrleitung PE 100 160mm x 14,6 Kanalrohr DN/ OD 630 PP NS 16, 6 Schächte Pilotrohrvortriebsverfahren Stahlschutzrohr Pilotrohrvortriebsverfahren Stahlschutzrohr	da 160 dn 630 dn 800 dn 300	Stadt Waldershof
2023	Wasserversorgungsleitung im Spülbohrverfahren Lämersdorf	30 m	Verlegung HDPE-Rohr PE 100 RC Da 160 mm SDR 11 im Spülbohrverfahren	da 160	Stadt Vohenstrauß
2023	Wasserversorgung, Kabelverlegung mit Spülbohrung Bamberg Paradiesweg	650 m	Verlegung von Wasserversorgungsleitung sowie Kabelschutzrohre mit Kabel und Glasfaser im Spülbohrverfahren	da125 - 160	Stadtwerke Bamberg GmbH
2023	Wasserversorgung, Kabelverlegung mit Spülbohrung Bamberg	600 m 340 m	Verlegung von Druck- und Kabelschutzrohren im Spülbohrverfahren	da 63 - 315	Stadtwerke Bamberg GmbH
2022	Neubau Trinkwasserleitung Heroldsberg	193 m	Neuverlegung einer Trinkwasserleitung PE 100 SDR 11	Da 160	Markt Heroldsberg
2022	Wasserversorgung Creglingen	200 m 730 m	Wasserleitung PE-Hd mit Schutzmantel Verlegung im Spülbohrverfahren	Da 160	Stadtverwaltung Creglingen
2022	Spülbohrung Ellwangen	65 m	Verlegung von HDPE Rohren im Spülbohrverfahren	Da 280	Hermann Fuchs Bauunternehmung GmbH
2022	Umverlegung der Hauptwasserleitung Offenhausen	48 m	Neuverlegung einer Wasserleitung aus GGG DN 300 mm	DN 300	Wening Bau GmbH
2022	Neubau Trink- und Löschwasserleitung Mainleus	750 m 570 m	Trinkwasserleitung in PE/HDPE Verlegung im Spülbohrverfahren	Da 160	Markt Mainleus

Wasserversorgung 2020 - 2025


Jahr	Bauvorhaben	Länge	Beschreibung	Durchm.	Auftraggeber
2022		120 m	Erneuerung Wasserversorgungsleitung PE 100 RC	DA 125	Stadt Langenzenn
2022	Spülbohrung Falkenberg	100 m 54 m	Verlegung HDPE-Rohre PE 100 im Spülbohrverfahren Verlegung HDPE-Rohre PE Schutzmantel / TS	Da 50 Da 125	Hans Fröber Hoch- und Tiefbau GmbH
2022	Spülbohrung Eschenbach Thomasreuth	90 m	Verlegung Druckrohre aus HDPE im Spülbohrverfahren	Da 180	Gerhard Tretter GmbH & Co. KG
2022	Jahresvertrag Fernwärmeversorgung Rosenheim 2022	1.865 m 970 m 50 m	Fernwärmeleitung KMR verlegen Wasserleitung PE verlegen Gasleitung PE verlegen	DN 50 - 200 DA 110 - 200 DA 160 - 200	Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG
2022	Erneuerung Wasserversorgung Heroldsberg	40 m 15 m	Verlegung eines Schutzrohres Verlegung einer PE-Rohrleitung	Da 75 - 110 Da 32 - 40	ARCHITEKTUR + DENKMALPFLEGE Irmgard Belz GmbH
2022	Wasserversorgung Altdorf	410 m	Verlegung Wasserleitung	DA 110 - 160	Stadtwerke Altdorf GmbH
2021	Technische Erneuerung Kompostwerk Buchstein	1000 m	Verlegung Trinkwasserleitung im Spülbohrverfahren und in offener Bauweise	DN 90 - 180	Bio-Kompost und Entsorgung GmbH & Co.
2021	Wasserversorgung Aurachtal	120 m	Umverlegung Wasserleitung Durchlass Aurachtal	DA 225	Gemeinde Aurach
2021	Wärmeversorgung Ludwig-Thoma-Straße und Wilhelm Busch Straße Bayreuth		Neuverlegung von Fernwärmeleitungen KMR; Umverlegung und Erneuerung von Trinkwasserleitungen und ND Gasleitung	DA 150 - 200	Stadtwerke Bayreuth
2021	Wasserversorgung Creußen OT Gottsfeld	700 m	Verlegung Wasserleitung	DN 100 - 150	ZV z. WV Creußener Gruppe
2021	HDD Tirschenreuth Bahnhofstraße; Querung Mühlbach	80 m	Verlegung HDPE Rohr im Spülbohrverfahren	Da 125	Stadtwerke Tirschenreuth
2021	HDD Schäffler Ri. Adidas Herzogenaurach	85 m	Verlegung HDPE Rohr im Spülbohrverfahren	Da 280	Schäffler Tecgbikigues AG & Co. KG
2021	Wasserversorgung Bayreuth OT Hirtenbühl	60 m	Verlegung HDPE Rohr im Spülbohrverfahren	Da 125	Stadtwerke Bayreuth
2021	Wasserversorgung Gonnersdorf	25 m 12 m	Verlegung Druckrohr GGGZM in offener Bauweise	DN 200 DN 300	ZV z. WV Dillenberggruppe Gadolzburg
2021	Haupt- u. Versorgungsleitung Saugendorf - Heroldsberg	1295 m 1385 m	Druckrohr aus duktilem Gusseisen für Trinwasser Kabelschutzrohr	DN 125 - 200 d 50	Juragruppe Zweckverband Wasserversorgung Pegnitz
2021	Wasserleitungssanierung ON Hartmannshof Hauritzer Weg - Hersbrucker Straße	505 m	Verlegung Wasserleitung in offener und geschlossener Bauweise	Da 180	Gemeinde Pommelsbrunn

Wasserversorgung 2020 - 2025


Jahr	Bauvorhaben	Länge	Beschreibung	Durchm.	Auftraggeber
2021	Sanierung Wasserleitung Los 2 Mühlstraße, Cottenbacher Straße	455 m	Verlegung Wasserleitung in offener und geschlossener Bauweise	DN 100	Gemeinde Heinersreuth
2021	Neubau Zubringerleitung vom Wasserwerk Hemsbach nach Weinheim - Querung "Alte" u. "Neue" Weschnitz	335 m	Rohrleitungsverlegearbeiten im Spülbohrverfahren	DA 450	Stadtwerke Weinheim GmbH
2021	Tief- und Wassleitungsbauarbeiten Anschluss Quellversorgungen BA 1	3485 m	Verlegung Wasserleitung in offener und geschlossener Bauweise	Da 125 - 180	ZWE der Eggolsheimer Gruppe
2021	HDD Wasserversorgung Untersteinach	1100 m	Verlegung Trinkwasserleitung im Spülbohrverfahren	Da225	ASK August Schneider GmbH & Co. KG
2021	Rohrleitungssanierung in Eschenau Schnaiacher Straße	50 m	Verlegung Druckleitung PE	DN 200	Zweckverband z. WV der Schwabachgruppe Eschenau
2021	Verbindungsleitung Egloffstein - Affalterthal	230 m	Verlegung einer Trinkwasserleitung im Spülbohrverfahren	DN 100	Markt Egloffstein
2020	Grabenlose Rohrverlegung beim Röthenbach in Weiherhammer	35 m	Verlegung Wasserleitung im Spülbohrverfahren	Da 110	Zweckverband z. Wasserversorgung Mantel-Weiherhammer
2020	Ausbau Goldwitzerstraße in Neukirchen am Brand	780 m	Sanierung der Abwasser und Trinkwasserleitung inkl. Anschlussleitungen	DN 100 - 500	Markt Neunkirchen am Brand
2020	Erneuerung Wasserleitung Aislingen u. Winterbach	600 m	Erneuerung u. Verlegung der Wasserleitung in offener Bauweise und im Spülbohrverfahren PE 100; inkl. 20 St. Hausanschlüsse	DA 125 - 180	ZVW Glöttgruppe Holzheim
2020	Sanierung Wasserversorgung - Neualbenreuther Straße	370 m	Verlegung Trinkwasserleitung PE 100 in offener Bauweise und im Spülbohrverfahren	d 125	Stadt Waldsassen
2020	Wasserversorgung Burgebrach B22 Auracher Gruppe	120 m	Verlegung einer Trinkwasserleitung PE im Spülbohrverfahren	DA 125	Zweckverband zur Wasserversorgung d. Auracher Gruppe
2020	Auswechslung Trinkwasserleitung in der B 22 in Burgebrach	120 m	Verlegung Trinkwasserleitung im Spülbohrverfahren	DA 125	Zweckverband z. WV der Auracher Gruppe
2020	Wasserversorgung Mistelbach - Thalmühlfuhr	110 m	Verlegung Wasserleitung und Kabelleerohr in offener Bauweise	Da 125	Gemeinde Mistelbach
2020	Neustrukturierung der Wasserversorgung im Markt Eschau	9000 m	Verlegung Trinkwasserleitung GG in offener und geschlossener Bauweise	DN 200	Markt Eschau
2020	Umlegung Fichtelgebirgsleitung Warmensteinach	605 m	Verlegung Wasserleitung im Spülbohrverfahren	DA 380	Stadtwerke Bayreuth
2020	Trocknungsanlage Kienlohe	200 m	Verlegung einer Wasserleitung im Spülbohrverfahren	Da 63	Ulrich Erdbau GmbH
2020	Wasserversorgung Georgensgmünd	161 m	Verlegung Wasserleitung in offener und geschlossener Bauweise	DN 250	Gemeinde Georgensgmünd

Wasserversorgung 2020 - 2025



Jahr	Bauvorhaben	Länge	Beschreibung	Durchm.	Auftraggeber
2020	Jahres LV Netz 2020 Gas- und Wasserleitungsbau				Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH
2020	Wasserversorgung Königshofen, Bechhofen	680 m	Verlegung Verundleitung in offener Bauweise, Pflug- u. Spülbohrverfahren	DA 180	Markt Bechhofen